ROK	2025																																			
MIESIĄC	kwiecie		MAJ				CZERWIEC				LIPIEC					SIERPIEŃ				WRZESIEŃ				PAŹDZIERNIK					LISTOPAD				GRUDZIEŃ			
TYDZIEŃ	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ GASTROSKOPII																																				
PODPISANIE UMOWY (25.04.2025)																																				
INWENTARYZACJA + KONCEPCJA																																				
UZGODNIENIE PROJEKTU Z ZAMAWIAJACYM																																				
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY																																				
RPROJEKTY TECHNICZNE																																				
UZYSKANIE DECYZJI PnB																																				
PRACE ROZBIÓRKOWE																																				
DEMONTAŻ INSTALACJI																																				
WYBURZENIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH																																				
WYKONANIE NOWYCH ŚCIAN DZIAŁOWYCH																																				
WYKONANIE NADPROŻY I OTWORÓW W ŚCIANACH KONSTRUKCYJNYCH																																				
INSTALACJE WOD-KAN																																				
INSTALACJE ELEKTRYCZNE (nN i niskoprądowe)																																				
INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ																																				
TYNKI i GŁADZIE NA ŚCIANACH (Przygotowanie ścian pod malowanie)																																				
OKŁADZINY ŚCIENNE Z PŁYTEK																																				
POSADZKI																																				
MALOWANIE ŚCIAN																																				
SUFITY PODWIESZANE																																				
MONTAŻ LAMP																																				
BIAŁY MONTAŻ PRZYBORÓW SANITARNYCH																																				
MONTAŻ OSPRZĘTU EL.																																				
PRÓBY FUNKCJONALNE I POMIARY INSTALACJI																																				
ZGŁOSZENIE DO ODBIORÓW SANEPID i PSP																																				
ODBIORY, PSP, SANEPID																																				
PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO (12.11.2025)																																				
MONTAŻ WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO(POZA ZAKRESEM WYKOAWCY)																																				